

Wykaz prac planowanych w roku 2010/2011 mogących spowodować zmiany w warunkach funkcjonowania systemu przesyłowego wpływające na ograniczenia w przesył paliwa gazowego

L.p.	Rodzaj prac	Oddział	Zakres prac	Przewidywany czas trwania	Termin	Wpływ na pracę systemu przesyłowego	ID punktów wejścia/wyjścia podlegających wyłączeniu bądź ograniczeniu
1	inwestycyjne	Gdańsk	Modernizacja systemu regulacyjnego WRG I Brzezie - k/Anwil	1,5 m-ca	1.06.2010 - 15.07.2010	Wyłączenie z ruchu WRG I Brzezie; zasilanie Anwil poprzez UZ-24	ID 650084
2	inwestycyjne	Gdańsk	Modernizacja układów pomiarowych SG Rubno	2 m-ce	1.06.2010 - 1.08.2010	Wyłączenie z ruchu SG Rubno	ID 650048
3	inwestycyjne	Gdańsk	Przebudowa SG Banino - modernizacja ciągu letniego	19 dni	12 - 30.07.2010	Wyłączenie z ruchu SG Banino	ID 650043
4	eksploatacyjne	Gdańsk	Przegląd SG Juszkowo	14 dni	7 - 20.06.2010	Wyłączenie z ruchu SG Juszkowo	ID 650055
5	eksploatacyjne	Gdańsk	Przegląd SG Wiczlino	12 dni	9 - 20.08.2010	Wyłączenie z ruchu SG Wiczlino	ID 650049
6	remontowe	Rembelszczyszna	Hołowczyce I-remont w zakresie wymiany zaworów na polu technologicznym.	2 dni	04.2010	Brak możliwości pracy sprężarek Hołowczyce I i Hołowczyce II. Możliwy swobodny przepływ bez opomiarowania na oba kierunki Wronów i Rembelszczyszna.	ID 572407
7	remontowe	Rembelszczyszna	Hołowczyce I-remont armatury odcinającej baterii odolejaczy.	2 dni	12.2010	Brak możliwości pracy sprężarek Halberstadt. Możliwa praca na oba kierunki Rembelszczyszna i Wronów GT10+50P4 lub GPA.	ID 572407
8	remontowe	Rembelszczyszna	Hołowczyce I-remont w zakresie wymiany zaworów na polu technologicznym.	2 dni	12.2010	Brak możliwości pracy sprężarek Hołowczyce I i Hołowczyce II. Możliwy swobodny przepływ bez opomiarowania na oba kierunki Wronów i Rembelszczyszna.	ID 572407
9	remontowe	Rembelszczyszna	Hołowczyce I-remont nieszczelnych kurków technologicznych na kolektorach ssących i tłocznych sprężarek Halberstadt i węzła pomiarowego.	4 dni	04.2011	Brak możliwości pracy sprężarek Hołowczyce I i Hołowczyce II. Możliwy swobodny przepływ bez opomiarowania na oba kierunki Wronów i Rembelszczyszna.	ID 572407
10	inwestycyjne	Rembelszczyszna	Modernizacja SRP Ciechanów ul. Kwiatowa	3 m-ce	08 - 10.2010	Czasowe wyłączenie stacji	ID 540106
11	inwestycyjne	Rembelszczyszna	Modernizacja SRP Grodzisk Mazowiecki	3 m-ce	08 - 10.2010	Czasowe wyłączenie stacji	ID 540215
12	inwestycyjne	Rembelszczyszna	Modernizacja SRP Mława ul. Daleka	1 m-c	06.2010	Czasowe wyłączenie stacji	ID 540190
13	inwestycyjne	Rembelszczyszna	Modernizacja SRP Mława ul. Warszawska	3 m-ce	08 - 10.2010	Czasowe wyłączenie stacji	ID 540191
14	remontowe	Rembelszczyszna	Remont układu podgrzewania na SRP Wola Karczewska	7 dni	07.2010	Czasowe wyłączenie stacji	ID 540274
15	remontowe	Rembelszczyszna	Remont gazociągu etap III (przewiert HDD) Miętne Gazociąg DN500 relacji Rembelszczyszna - Wronów	14 dni	09.2010	Czasowe wyłączenie sieci	ID 540188
16	remontowe	Świerklany	Wymiana odcinka gazociągu Zelczyna-Oświęcim w Brzeźnicy	1 dzień	04.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju SRP Brzeźnica. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302607
17	remontowe	Świerklany	Gazociąg DN 500 PN 6,3 MPa relacji Zelczyna-Oświęcim – wymiana 4 ZZU (2 x Laskowa, Zator, Włosienica)	4 dni	10.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowych postojów SRP Spytkowice, SRP Zator, SRP Przeciszów. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302608, ID 302040, ID 302067
18	remontowe	Świerklany	Gazociąg DN 500 PN 6,3 MPa relacji Zelczyna-Oświęcim – odcinek Zator-Ryeczów – naprawa spoin na gazociągu w Spytkowicach – 0,2 km	2 dni	04.2010	Prace włączeniowe będą wymagały dwudniowego postoju stacji gazowej. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302608
19	inwestycyjne	Świerklany	Modernizacja gazociągu Szobiszowice-Blachownia odgańlenie do SRP Kędzierzyn-Koźle Os. Piastów DN200/150 CN 6,3 MPa	1 dzień	11.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju SRP Kędzierzyn-Koźle Os. Piastów. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 306141
20	inwestycyjne	Świerklany	Modernizacja SRP I i II st. Dankowice	1 dzień	11.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302083
21	inwestycyjne	Świerklany	Modernizacja SRP I st. Pisarzowice	1 dzień	11.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302622
22	inwestycyjne	Świerklany	Przebudowa gaz. przyłączeniowego do SRP Spytkowice 1-2	1 dzień	10.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302608
23	inwestycyjne	Świerklany	Przebudowa gaz. DN 300 PN 2,5 MPa relacji Brzeszcze- Komorowice	1 dzień	10.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej Komorowice 10. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302034
24	inwestycyjne	Świerklany	Przebudowa SRP I st. Brzeźnica	1 dzień	09.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302607
25	inwestycyjne	Świerklany	Przebudowa SRP I st. Zator	1 dzień	07.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302040

26	eksploatacyjne	Świerklany	Gazociąg DN 300 PN 6,3 MPa relacji Wapienica - Żywiec – wyłączenie gazociągu przyłączeniowego DN 200 PN 6,3 MPa do SRP Buczkowice – zdjęcie opaski i naprawa spoiny	1 dzień	05.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej Buczkowice. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302602
27	eksploatacyjne	Świerklany	Gazociąg DN 400 PN 6,3 MPa relacji Oświęcim – Komorowice – wyłączenie gazociągu – naprawa odwadniacza + likwidacja zasuw w Wilamowicach	1 dzień	07.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowej Pisarzowice. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302622
28	zewnętrzne	Świerklany	Gazociąg DN 500 PN 6,3 MPa relacji Zelczyna Oświęcim – odcinek Włosienica – Zator – włączenie przekładki – przejazd do kopalni kruszywa – 0,07 km – wpięcie metodą tradycyjną	1 dzień	06.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowych Zator i Przeciszów. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302040, ID 302067
29	zewnętrzne	Świerklany	Gazociąg DN100 PN 6,3 MPa przyłączy do SRP Międzyrzecze (Jasienica, Ligota) – wyłączenie stacji na czas włączenia przekładanego odcinka gazociągu	1 dzień	06.2010	Prace włączeniowe będą wymagały jednodniowego postoju stacji gazowych Międzyrzecze I i II. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302041, ID 302039
30	eksploatacyjne	Tarnów	SRP Wróblowice - remont orurowania stacji	8 godz.	05.2010	Przerwa w przesyłce gazociągiem DN400 Śledziejowice-Skawina. Wyłączenie stacji Wróblowice	ID 400010
31	eksploatacyjne	Tarnów	SRP Rzozów	8 godz.	05.2010	Wyłączenie stacji Rzozów	ID 430230
32	eksploatacyjne	Tarnów	Gazociąg DN300 Jarosław-Zarzekowice - remont ZZU	12 godz.	08.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN300/250 Jarosław-Zarzekowice, ograniczenie odbioru gazu z kopalni Kuryłówka, wyłączenie stacji Nisko ul. Raclawicka i Rudnik ul. Żwirki i Wigury	ID 472156, ID 430375, ID 430373
33	eksploatacyjne	Tarnów	SRP Nisko ul. Rzeszowska - remont urządzeń i orurowania stacji	6 godz.	09.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN300/250 Jarosław-Zarzekowice, ograniczenie odbioru gazu z kopalni Kuryłówka	ID 472156
34	eksploatacyjne	Tarnów	Remont urządzeń i orurowania stacji Swarzędów	4 dni	09.2010	Przerwa w dostawie gazu w punkcie wyjścia - zasilanie odbiorców przez sieć śc	ID 430445
35	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN250 Trześń-Jeziórko - remont ZZU i układu odwadniacza	12 godz.	05.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN500 Rozwadów-Zarzekowice, wyłączenie stacji Trześń	ID 430395
36	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN400 Sędziszów-Tarnów - remont układu odwadniacza	16 godz.	05.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN400 Sędziszów-Tarnów, wyłączenie stacji Sędziszów-Małopolski	ID 430326
37	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN500 Pogórska Wola - Tworzeń - remont i przebudowa ZZU	5 dni	06.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN500 Pogórska Wola-Tworzeń. Przerwy w dostawie gazu do stacji: Mistrzejowice Piekarnia, Muniaczkowice, Zielonki, Wielka Wieś	ID 400009, ID 430240, ID 430245, ID 488008
38	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN300 Sędziszów-Zarzekowice - remont ZZU	12 godz.	06.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN300 Sędziszów-Zarzekowice, wyłączenie stacji Komorów i Huta Komorowska	ID 430358, ID 430349
39	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN500 Gluchów-PMG Husów - remont, przebudowa ZZU	3 dni	06.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN700 Jarosław-Sędziszów (36 h), wstrzymanie zatłaczania PMG Husów (3 dni), wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN700 Gluchów-Sędziszów (48 h), wyłączenie kopalni Palikówka, stacji Łąka Palikówka, ograniczenie punktu wejścia Drozdowicze do 350 tys.m3/h (36 h)	ID 400022, ID 402314, ID 470004, ID 472401
40	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN100 do SRP Kolbuszowa - remont ZZU	8 godz.	06.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN300 Sędziszów-Zarzekowice, wyłączenie stacji Domatków	ID 430576
41	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN300 Warzyce-Wygoda - remont układu odwadniacza	12 godz.	08.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN300 Warzyce-Wygoda, wyłączenie stacji Masonite oraz Jasło Gorajowice	ID 499915, ID 430080
42	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN100 do SRP Borzęcin - remont ZZU	8 godz.	09.2010	Wyłączenie stacji Wał Ruda, ograniczenie mocy stacji Borzęcin	ID 430407, ID 430453
43	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN250 Tarnów-Kraków - remont ZZU	1 dzień	09.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN250 Tarnów-Kraków, wyłączenie stacji Staniątka, Szarów	ID 430232, ID 430234
44	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN300 Hermanowice-Strachocina - remont ZZU	1 dzień	09.2010	Wstrzymanie przesyłu na gazociągu DN300 Hermanowice-Strachocina, wyłączenie stacji Końskie, Izdebki, wstrzymanie zatłaczania PMG Strachocina	ID 430094, ID 430072, ID 402313
45	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN400 Jarosław-Sędziszów - remont ZZU	4 x 16 godz.	04.2011	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN400 Jarosław-Sędziszów, wyłączenie stacji: Kosina, Kraczkowa, Pobitno, Trzebownik, CNG Rzeszów, Miłocin, Rzeszów ul. Strzyżowska, Trzciana, ograniczenie lub wyłączenie kopalni Nosówka, Zalesie,	ID 430299, ID 430301, ID 430324, ID 430330, ID 400038, ID 430310, ID 430323, ID 430329, ID 472167, ID 472157
46	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN700 Jarosław-Sędziszów - remont ZZU	3 x 1,5 dnia	04.2011	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN700 Jarosław-Sędziszów, wyłączenie stacji: Pobitno, EC Rzeszów, Miłocin, Rzeszów ul. Strzyżowska, ograniczenie lub wyłączenie kopalni Rzeszów	ID 490983, ID 430324, ID 430310, ID 430323, ID 472127
47	inwestycyjne	Tarnów	Gazociąg DN300 Sędziszów-Zarzekowice - wymiana odcinka gazociągu	3 x 12 godz.	05.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN300 Sędziszów-Zarzekowice, wyłączenie stacji Huta Komorowska, Nowa Dęba ul. Wczasowa, Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Rozalin, Skopanie, Jadachy	ID 430349, ID 430369, ID 491560, ID 430374, ID 430381, ID 430352
48	inwestycyjne	Tarnów	Gazociąg DN80 do SRP Bochnia Wygoda - przebudowa gazociągu	12 godz.	06.2010	Wstrzymanie przesyłu gazociągiem DN500 Pogórska Wola-Węgrzce, wyłączenie stacji Bochnia Wygoda	ID 430405
49	inwestycyjne	Tarnów	Remont gazociągu DN100 Przybyszówka-Boguchwała	12 godz.	09.2010	Wyłączenie Stacji Raclawówka	ID 430320

50	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд systemu detekcji gazu – postój tłoczni Jeleniów.	6 godz.	03.03.10	Ograniczenie importu do 90 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
51	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny roczny plus wymiana oleju na KO32 - tłocznia Krzywa	13 dni	22.03.2010 – 02.04.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
52	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	3 dni	03.04.2010 – 05.04.2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
53	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny roczny KO31 plus wymiana oleju na KO31 i KO33 plus postój tłoczni związany z przeładem napedów i zaworów - tłocznia Krzywa	2 dni	06 - 07.04.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
				2 dni	08 - 09.04.2010	Ograniczenie importu do 85 tys. m3/h w pp. Lasów	
				12 dni	10 - 21.04.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	
54	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny roczny na KO33 - tłocznia Krzywa plus przeład napedów i zaworów – postój tłoczni Jeleniów.	13 dni	22.04.2010 - 04.05.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
				2 dni	05 - 06.05.2010	Ograniczenie importu do 85 tys. m3/h w pp. Lasów	
55	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	28 dni	07.05.2010 – 03.06.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
56	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny kwartalny KO31, KO32 i KO33 - tłocznia Krzywa.	12 dni	04.06.2010 – 15.06.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
57	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	6 dni	16.06.2010 – 21.06.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
58	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO31 i KO33 - tłocznia Krzywa.	12 godz.	21.06.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
59	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	13 dni	22.06.2010- 04.07.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
60	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład systemów detekcji gazu, tłocznia Krzywa.	6 godz.	05.07.2010	Ograniczenie importu do 85 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
61	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	30 dni	05.07.2010- 03.08.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
62	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład systemów detekcji gazu, tłocznia Jeleniów.	6 godz.	03.08.2010	Ograniczenie importu do 85 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
63	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO32, tłocznia Krzywa.	6 godz.	03.08.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
64	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	12 dni	04.08.2010- 15.08.2009	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
65	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład techniczny półroczny KO32, tłocznia Krzywa.	10 dni	16.08.2010- 25.08.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
66	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO31 i KO33, tłocznia Krzywa.	12 godz.	26.08.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
67	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	12 godz.	26.08.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
68	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład techniczny półroczny KO31, tłocznia Krzywa.	9 dni	27.08.2010- 04.09.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
69	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	1 dzień	05.09.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
70	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład techniczny półroczny KO33, tłocznia Krzywa.	11 dni	06.09.2010- 16.09.2010	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
71	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	20 dni	17.09.2010- 06.10.2010	Ograniczenie import w pp. Lasów: wrzesień 110 tys.m3/h, październik 115 tys.m3/h	ID 272411
72	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład napedów SEHAZ - Fahlke, PC Intertechnik, tłocznia Krzywa.	2dni	07.10.2010- 08.10.2010	Ograniczenie importu do 85 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
73	systemowe	Wrocław	Ograniczenia spowodowane brakiem przepustowości gazociągu DN 300 tłocznia Jeleniów – tłocznia Krzywa	9 dni	09.10.2010- 17.10.2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów	ID 272411
74	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład techniczny kwartalny KO32 - tłocznia Krzywa.	4 dni	18.10.2010 – 21.10.2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
75	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład techniczny kwartalny KO31 - tłocznia Krzywa.	5 dni	22.10.2010 – 26.10.2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
76	eksploatacyjne	Wrocław	Przeład techniczny kwartalny KO33 - tłocznia Krzywa.	5 dni	27.10.2010 – 31.10.2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411

77	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO31 i KO33 - tłocznia Krzywa. Przegląd napędów zaworów oraz systemu detekcji gazu – postój tłoczni Jeleniów	2 dni	03.11.2010-04.11.2010	Ograniczenie importu do 90 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
78	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO32 - tłocznia Krzywa.	6 godz.	17.12.2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
79	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO31 i KO33 - tłocznia Krzywa.	12 godz.	04.01.2011	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
80	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Bolesławiec Dobra	2 dni	08.2010	Wyłączenie SRP Bolesławiec Dobra – odbiorcy zasilani z innego punktu wyjścia	ID 210179
81	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Ściegny	10 dni	05 - 06.2010	Wyłączenie SRP Ściegny – odbiorcy zasilani z innego punktu wyjścia	ID 288007
82	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Obora	8 godz.	06.2010	Wyłączenie SRP Obora – odbiorcy zasilani z pojemności sieci	ID 210123
83	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Bolesławiec Wizów	3 dni	08.2010	Wyłączenie SRP Bolesławiec Wizów – odbiorcy zasilani z innego punktu wyjścia	ID 200178
84	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Jędrzychowice 1 oraz 2	5 dni	09.2010	Wyłączenie SRP Jędrzychowice 1 oraz 2 – odbiorcy zasilani z innego punktu wyjścia	ID 210192, ID 210193
85	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Jelenia Góra ul. Wiejska	3 m-ce	07 - 09.2010	Wyłączenie SRP Jelenia Góra ul. Wiejska – odbiorcy zasilani z innego punktu wyjścia	ID 210195
86	remontowe	Wrocław	Gazociąg Jelenia Góra 1 – Jelenia Góra 2 – wycięcie 8 odwadniaczy	2 dni	09.2010	Wyłączenie SRP Zabórz – odbiorcy zasilani z innego punktu wyjścia	ID 210251
87	remontowe	Wrocław	Gazociąg Jelenia Góra 1 – Ściegny – wycięcie 13 odwadniaczy	5 x 8 godz.	09.2010	Wyłączenie SRP Sosnówka (odbiorcy zasilani z pojemności sieci)	ID 210366
88	inwestycyjne	Poznań	Modernizacja Węzła Przesyłowego Odolanów - Etap II	2 x 8 godz.	07 - 09.2010	Dotyczy przebudowy ciągów od C13 do C20, wymagane odgazowanie kolektorów K11 do K15. Planowane wstrzymanie zatlaczania do PMG Wierzchowice (czasowe).	ID 702318
89	remontowe	Poznań	Remont SRP Szczecin-Warszewo	1 m-c	08.2010	Czasowe wyłączenie stacji - zasilanie sieci dystrybucyjnej z pozostałych stacji z grupy W12.	ID 760162
90	remontowe	Poznań	Remont SRP Kalisz-Poznańska	1 m-c	08.2010	Czasowe wyłączenie stacji - zasilanie sieci dystrybucyjnej z pozostałych stacji z grupy W6.	ID 760013